



REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES



BANCO MUNDIAL



**PROYECTO DE MEJORAMIENTO,
GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL
PRÉSTAMO BIRF N° 7406-PA**

Informe de Avance al 30-06-2008

Julio 2008

INDICE

	Pag
I Introducción	1
II Informe del Programa.....	2
A - Avance en la ejecución de los Componentes	2
1 - Componente de Fortalecimiento de la Planificación Estratégica y Manejo de Rutas	2
<i>Fortalecimiento de Planificación Estratégica</i>	<i>2</i>
<i>Fortalecimiento de Preparación y Ejecución de Presupuesto</i>	<i>5</i>
<i>Fortalecimiento de la Administración y Mantenimiento Vial</i>	<i>5</i>
<i>Monitoreo y Evaluación del Proyecto</i>	<i>5</i>
2 - Mejora y conservación de la red vial fundamental	8
<i>Contratos de mantenimiento basados en desempeño y la construcción de capacidades del MOPC en la gestión de contratos basados en desempeño</i>	<i>8</i>
<i>Plan Maestro de Peajes y Optimización de Peajes</i>	<i>10</i>
3 - Mejora y Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	10
<i>Obras de mejora y mantenimiento y estudios de preparación y preinversión</i>	<i>10</i>
<i>Readecuación del Edificio y Programa de Desarrollo de Capacidades para Oficinas Distritales y Regionales del MOPC y Gobiernos Locales</i>	<i>13</i>
<i>Implementación del Plan de Pueblos Indígenas y Plan de Gestión Ambiental</i>	<i>13</i>
A - Ejecución del Plan de Adquisiciones.....	14
B - Informe financiero intermedio	14
C - Información financiera y proyecciones	14
III Monitoreo de Implementación del IGAP.....	14
IV Salvaguardias Sociales y Ambientales.....	14
V Monitoreo y Evaluación de Resultados	14
VI Anexos	15

Informe Semestral

PROYECTO DE MEJORAMIENTO, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL PARAGUAY

I. Introducción

El informe del primer semestre de 2008 tiene la particularidad de que el Proyecto cuenta con el Presupuesto de Gastos para la ejecución de las actividades incluidas en los tres componentes. Este Presupuesto fue otorgado a través del Decreto N° 12.034 de fecha 7 de abril de 2008, emanada del Poder Ejecutivo.

En el citado semestre, entre el 12 y el 16 de mayo de 2008, una Misión del Banco Mundial realizó una visita de supervisión de avance de las actividades correspondiente a los tres componentes del Proyecto Ñamoporá Ñanderapé (Mejoramiento, Gestión y Mantenimiento de la Red Vial del Paraguay).

El Proyecto se conforma de tres componentes:

- **Fortalecimiento Institucional**, con el objetivo de desarrollar las capacidades y herramientas institucionales del MOPC para una planificación estratégica y gestión vial integrada y programática de la red vial;
- **Red Vial Nacional Pavimentada**, con el objetivo de prevenir el deterioro y mejorar el nivel de servicios a los usuarios de los corredores viales de integración internacional y regional que componen la red vial fundamental del Paraguay;
- **Caminos Nacionales y Departamentales no Pavimentados**, con el objetivo de mejorar el acceso desde zonas rurales (y particularmente desde las comunidades rurales más pobres y marginales) a la Red Vial Nacional pavimentada, para fomentar una efectiva integración económica y social del país.

Considerando la asignación efectiva del Presupuesto de Gastos al Proyecto y, en lo concerniente a las actividades comprendidas en los componentes, en el período bajo análisis se ha avanzado en el programa de contrataciones de consultorías.

II. Informe del Programa

A.- Avance en la ejecución de los Componentes

1. Componente de Fortalecimiento de la Planificación Estratégica y Manejo de Rutas

1.1 Fortalecimiento de Planificación Estratégica

(i) mejorar el marco legal de trabajo del sector vial y clasificación vial;

En fecha 29 de mayo de 2008 y, según Orden de Servicio del Gabinete del Viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones N° 50/08, se conformó el Equipo de Trabajo para la revisión y elaboración final del Anteproyecto de Ley de Actualización de la Clasificación y Definición de la Red Vial Nacional, estando a cargo de la Dirección de Planificación Vial la coordinación de los trabajos.

Según Memorandum 63/08 de fecha 2 de julio de 2008, la Dirección de Planificación Vial remitió a consideración del Gabinete del Viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones la versión final del Anteproyecto de Ley de Actualización de la Clasificación y Definición de la Red Vial Nacional.

(ii) establecer una unidad de planificación estratégica y equiparla con los instrumentos necesarios, conocimientos básicos y capacitación para que ella empiece a realizar sus tareas;

La Dirección de Planificación Vial en el marco sus actividades realizó las siguientes tareas:

- Análisis del Presupuesto 2008 del Gabinete del Viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones por Fuente de Financiamiento, Nivel de Gasto y Dirección.*
- Informe de Seguimiento y Monitoreo de la Estrategia Vial en el Paraguay, considerando el Presupuesto 2008 del Gabinete del Viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones.*
- Informe de obras realizadas en Ejecución, Licitación y en Gestión. Periodo Agosto 2003 – Mayo 2008, para la Rendición de Cuentas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a la ciudadanía, en el marco del Programa Umbral.*
- Informe actual de obras en Ejecución, Licitación y en Gestión (mayo 2008), para la presentación al Equipo de Trabajo en Transición del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.*

Características Físicas de la Red

Actualmente, el Departamento de Estadísticas Viales, para el cumplimiento de las tareas relacionadas a este ítem, se halla abocado en colecta de datos estadísticos obrantes en diversos informes oficiales del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, elaborados principalmente por la Dirección de Vialidad y la Dirección de Caminos Vecinales del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones – Esta tarea es de proceso continuo para cada año.

Otras Actividades

- Dentro del marco de Préstamo N° 7406-PA, que el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) otorgó al Gobierno de Paraguay, para financiar el costo del “Programa de Mejoramiento de la Red Vial del Paraguay – Ñamoporá Ñanderapé”, se han desarrollado las siguientes actividades:*

- a) Fueron preparados por este Departamento y puestos a consideración de la Unidad de Preparación y Gestión de Proyecto – MOPC. Los Términos de Referencias; para el relevamiento de coordenadas geodésicas de puntos de la Red Vial Nacional – Junio 2008.
- b) También se efectuaron evaluaciones de ofertas de consultores que presentaron propuestas para la elaboración del Plan de Inversión Vial – Abril/Junio/2008.
- *Diseño e implementación de un sistema informático para el procesamiento y almacenamiento de datos que pueda otorgar el suministro de todas las informaciones relacionadas a las estadísticas viales del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de forma rápida y eficaz, utilizando como plataforma la tecnología WEB, para la captura y suministro de esas informaciones. Junio (en continuo proceso de implementación).*
 - *Participación en reuniones efectuadas en la Dirección de Vialidad para el estudio de una propuesta para la puesta en marcha de un sistema para la elaboración de precios unitarios de obras viales. Mayo/2008.*
 - *Conformación del equipo para el estudio y puesta a consideración del Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones del Anteproyecto de Ley para la Actualización de la Definición y Clasificación de la Red Vial Nacional. Junio/2008.*
 - *Elaboración de informes oficiales relacionados a datos estadísticos viales, correspondientes a la Red vial Nacional. Esta tarea es de proceso continuo para cada año.*
 - *Suministro de datos estadísticos viales ante diversos pedidos. Esta tarea es de proceso continuo para cada año.*

(iii) elaboración de un Plan de Inversión Vial

En fecha 3 de enero de 2008, se aprueba el pedido de propuestas y la lista corta de empresas consultoras a ser invitadas para la convocatoria al Llamado MOPC N° 106/2007, siendo las mismas:

- CIS S.A.
- ADVANCED LOGISTIC GROUP S.A.
- Consorcio PARBRAS Y Asociados
- Consorcio ITYAC – CIALPA
- Consorcio TYPASA – ICASA
- Consorcio GUARANI – PROINTEC

Por Orden de Servicio G.V.M.O.P.C. N° 14 de fecha 11 de febrero de 2008, se constituye un equipo técnico para realizar la evaluación de las Propuestas Técnicas y Económicas al Llamado de referencia, quedando conformado de la siguiente manera:

- Ing. Victor Olmedo – DPV
- Ing. Daniel Amarilla – DPV
- Arq. Rosa Recalde – DV
- Lic. Federico Fernández – UGP

En fecha 15 de febrero de 2008, según Acta de Recepción y Apertura de Ofertas se da recepción a los sobres de Propuestas Técnicas y Económicas de las empresas consultoras, presentando sus ofertas las siguientes empresas:

- 1- Consorcio PARBRAS y Asociados
- 2- ADVANCED LOGISTIC GROUP S.A.
- 3- Consorcio TYPASA – ICASA
- 4- Consorcio ITYAC – CIALPA

Por nota UPGP N° 38/08 de fecha 17 de abril de 2008, se remite al Banco, con el fin de someter a la No Objeción del Ente, el informe del Comité Evaluador, referente a Evaluación de las Propuestas Técnicas, siendo el resultado:

1- Consorcio TYPASA – ICASA	Puntaje Técnico	88,79
2- Consorcio PARBRAS y Asociados	Puntaje Técnico	83,28
3- Consorcio ITYAC – CIALPA	Puntaje Técnico	82,40
4- ADVANCED LOGISTIC GROUP	Puntaje Técnico	68,31

*En fecha 6 de junio de 2008, según nota remitida, se recibe la no objeción del Banco para que se proceda a la apertura de sobres de propuestas financieras (sobre N° 2) y se complete la evaluación. **Anexo N° 1***

(iv) introducir e implementar un sistema de control de tránsito;

En fecha 29 de enero de 2008, según Nota del Banco Mundial, el Gerente del Proyecto remitió a la UPGP el parecer referente al pedido de no objeción a la publicación de la manifestación de interés a empresas consultoras Llamado MOPC N° 74/2007 Licitación Pública Internacional “Expresión de Interés”, para los Servicios de Consultoría para la Elaboración de un Sistema de Conteo de Tránsito. En la misma, el Banco Mundial recomienda dividir el servicio entre una consultoría de diseño y un servicio de no consultoría que incluya el suministro de bienes.

*En fecha 31 de enero de 2008, la UPGP procede a informar y devolver los documentos presentados por las firmas consultoras para el Llamado MOPC N° 74/2007. **Anexo N° 2***

(v) fortalecer la unidad operativa de contratación (UOC) con un sistema de software para mejorar su contrato y monitoreo de adquisiciones;

*En el marco del Plan de Capacitación y Fortalecimiento del MOPC, se introdujeron los pedidos realizados por la UOC en lo que hace referencia a la capacitación del personal técnico, como asimismo a la adquisición de bienes para equipar a la citada Repartición. Se anexa el borrador del citado Plan y el informe presentado por la UOC en lo que hace a la situación de avance de las contrataciones incluidas en el Proyecto. **Anexo N° 3***

(vi) mejorar el marco legal de trabajo del sector vial y clasificación vial establecer una unidad de planificación estratégica y equiparla con los instrumentos necesarios, conocimientos básicos y capacitación para que ella empiece a realizar sus tareas introducir e implementar un sistema de control de tránsito fortalecer la unidad operativa de contratación (UOC) con un sistema de software para mejorar su contrato y monitoreo de adquisiciones; proveer capacitación y fortalecimiento para el MOPC.

1.2 Fortalecimiento de Preparación y Ejecución de Presupuesto

(vii) desarrollar un sistema para el manejo de obras y de monitoreo de la ejecución del presupuesto;

(viii) desarrollar e implementar un sistema automatizado de certificación y pago de obras.

1.3 Fortalecimiento de la Administración y Mantenimiento Vial

(ix) fortalecer la administración del mejoramiento de rutas y contratos de mantenimiento;

(x) actualizar la administración del sistema de pavimentación y de inventario vial;

(xi) desarrollar e implementar una estrategia de comunicación sobre el mantenimiento vial;

1.4 Monitoreo y Evaluación del Proyecto

(xii) medición de costos operativos de vehículos;

En fecha 31 de marzo de 2008, el equipo técnico evaluador entrega a la UPGP el Informe de Evaluación de la Propuesta Técnica del Llamado N° 52/07 Levantamiento de una Encuesta de Transporte de Carga, Pasajeros y Usuarios en caminos no pavimentados.

Los resultados de la Evaluación se resumen a continuación:

1	COMYC SA	Puntaje Técnico :	97,78
2	ITYAC - OTONIEL Fernández y Asociados	Puntaje Técnico :	92,90
3	CSI - GEIPEX S.A.	Puntaje Técnico :	92,68
4	CETSE	Puntaje Técnico :	79,68

Según Nota UPGP N° 32/08 de fecha 8 de abril y el email complemento del 14 de abril, se solicita al Banco su no objeción sobre la evaluación de las propuestas técnicas para los servicios mencionados precedentemente.

El Banco Mundial. Según nota de fecha 24 de abril de 2008, da su no objeción a la evaluación de las propuestas técnicas para el citado servicio, sugiriendo se proceda a la apertura de los sobres de propuestas financieras (sobre N° 2).

De acuerdo al Acta de Apertura de Ofertas, el día 3 de junio de 2008, en la sala de reuniones de la Unidad Operativa de Contrataciones del MOPC, se realiza el Acto de Apertura de los Sobres N° 2 que contiene los documentos de las Propuestas Económicas presentadas por las empresas y consorcios de empresas participantes en el Llamado MOPC N° 52/2007.

Las Ofertas de Precios presentados con las siguientes:

	EMPRESAS	MONTOS	
		Guaraníes	Dólares Americanos
1	CETSE	620,145,250	No Cotiza
2	COMYC SA	358,267,682	No Cotiza
3	ITYAC - OTONIEL Fernández y Asociados	426,550,800	47,483
4	CSI - GEIPEX S.A.	197,400,000	47,040

Los citados montos no incluyen los Impuestos locales.

En fecha 6 de junio de 2008, se concluye el informe de evaluación combinada de las propuestas técnica y económica, realizada por el equipo evaluador, cuyo resultado final es el siguiente:

	Nombre del Consultor	Puntaje Técnico	Puntaje Financiero	Puntaje Final
1	COMYC SA	78,24	20,00	98,24
2	ITYAC - OTONIEL Fernández y Asociados	74,32	10,82	84,14
3	CSI - GEIPEX S.A.	74,14	16,69	90,83
4	CETSE	63,74	11,55	75,29

El día 20 de junio se realizó la reunión de negociación con la empresa COMYCSA S.R.L., ubicada en el primer lugar, labrándose un Acta de Negociación, el cual fue elevado al Comité de Evaluación de Ofertas del MOPC.

Según dictamen del Comité de Evaluación de Ofertas, en fecha 26 de junio de 2008, se recomienda adjudicar en el “Llamado MOPC N° 52/2007 Servicio de Consultoría para el levantamiento de una Encuesta a Empresas de Transporte de Cargas, Pasajeros y Usuarios de los Caminos, para realizar la Evaluación de Impacto del Programa de Mejoramiento, Gestión y Mantenimiento de la Red Vial del Paraguay – Préstamo BIRF N° 7406” a la empresa COMYCSA, por un monto total de Gs. 404.842.480 (Guaraníes Cuatrocientos Cuatro Millones Ochocientos Cuarenta y Dos Mil Cuatrocientos Ochenta) IVA y Renta incluidos. **Anexo N° 4**

(xiii) sondeos de impacto socioeconómico, lineamientos base y monitoreo;

El 22 de febrero de 2008, el Equipo Evaluador presenta el Informe de Evaluación de Propuesta Técnica, dicho documento es elevado a consideración del Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, contando con la aprobación interna en fecha 27 de febrero de 2008.

Los resultados obtenidos de la evaluación son los siguientes:

1	ECOHABITAT S.R.L.	Puntaje Técnico : 96,31
2	UCA - ICF Internacional	Puntaje Técnico : 79,67
4	CETSE	Puntaje Técnico : 79,65

El 29 de febrero de 2008, la UPGP remite a fin de someter a la No Objeción del Banco, el informe del Equipo Evaluador y solicita la autorización para la apertura del sobre N° 2 Propuesta Financiera de los Servicios de Consultoría.

El Banco remite a la UPGP su no objeción en fecha 18 de marzo de 2008 y recomienda se proceda a la Apertura de los Sobres de Propuestas Financieras (Sobre N° 2) a los efectos de completar lo evaluación de propuestas.

Según Acta de Apertura de Sobres, el 9 de mayo de 2008, se procede a la Apertura de los Sobres N° 2 “Propuesta Económica” del Llamado MOPC N° 54/2007, cuyos montos totales son los siguientes:

	EMPRESAS	MONTOS	
		Guaraníes	Dólares Americanos
1	ECOHABITAT S.R.L.	636,808,000	No Cotiza
2	UCA - ICF Internacional	1,152,913,500	133.462,58
4	CSI - GEIPEX S.A.	505,788,000	No Cotiza

Los citados montos no incluyen los impuestos locales (a excepción de que la oferta de UCA – ICF Internacional en la porción en guaraníes incluye el IVA)

En fecha 30 de mayo de 2008, según nota UPGP N° 50/08, se remite al Banco los resultados de Evaluación Combinada de Calidad y Costo del Servicio de Consultoría para el Levantamiento de una Encuesta por Muestreo a Nivel de Hogares y a Nivel de las Comunidades para la Evaluación de Impacto del Proyecto en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapá, cuyo resultado final es el siguiente:

	Nombre del Consultor	Puntaje Técnico	Puntaje Financiero	Puntaje Final
1	ECOHABITAT S.R.L.	77,05	15,58	92,94
2	CETSE	63,72	20,00	83,72
3	UCA - ICF Internacional	63,74	05,95	69,69

El 7 de junio de 2008, se realizó la reunión de negociación con la empresa ECOHABITAT S.R.L., ubicada en primer lugar, labrándose un Acta de Negociación, siendo el mismo elevado al Comité de Evaluación de Ofertas del MOPC.

Según Dictamen del Comité de Evaluación de Ofertas de fecha 26 de junio de 2008, recomienda: “a) Adjudicar en el Llamado MOPC N° 54/2007 Ad Referéndum a la Aprobación del Préstamo BIRF N° 7406 – PA, Licitación Pública Internacional para el Levantamiento de una Encuesta por Muestreo a Nivel de Hogares y a Nivel de Comunidades para la Evaluación de Impacto del Proyecto: (Para la Medición de la Línea Base de Indicadores Socioeconómicos de Impacto de Proyecto en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapá), a la empresa ECOHABITAT S.R.L. por un monto total de Gs. 700.488.800 (Guaraníes Setecientos Millones Cuatrocientos Ochenta y Ocho Mil Ochocientos), impuestos incluidos por ser la empresa que ha obtenido la calificación técnica – financiera combinada más alta. **Anexo N° 5**

(xiv) fortalecimiento y capacitación de la UPGP en coordinación de proyecto y procedimientos del Banco, etc.;

De acuerdo a la Resolución N° 481 de fecha 19 de mayo de 2008, se autoriza a funcionarios técnicos de la UPGP, DCP y DAI a participar del Programa de Especialización en Administración Financiera Pública con una duración de (12) doce meses a iniciarse el 20 de mayo de 2008 en la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”. **Anexo N° 6**

(xv) Implementación del Plan de Pueblos Indígenas;

Por nota U.A. N° 194/2008, la Unidad Ambiental remite a la UPGP el borrador de los Términos de Referencia para la contratación de un Especialista Indígena. En fecha 26 de junio de 2008, según memorándum UPGP N° 98/2008 se remite a la Unidad Ambiental el modelo para preparar la contratación del especialista indígena, previa adecuación de los Términos de Referencia. **Anexo N° 7**

(xvi) Implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social

Según nota mencionada en la actividad anterior (xv), la UA remitió su Plan de Acción Ambiental para el año 2008.

Igualmente, remite el borrador de Resolución para la designación de la Especialista Social. **Anexo N° 7**

(xvii) Implementación del Marco Mejorado, Gobernabilidad y el Plan de Acción del Proyecto.

*En el marco de la operativización del IGAP y, de acuerdo a lo acordado con la Dirección de Informática, durante la visita de la Misión del Banco en mayo del 2008, la UPGP recibió por nota D.I. N° 119/08 de fecha 30 de mayo de 2008, el borrador de los Términos de Referencia para un Tablero de Control de Proyectos incluido un módulo GIS para ambiente WEB y las especificaciones técnicas de equipos informáticos para los fines pertinentes. El citado documento esta siendo analizado para luego ser remitido a consideración del Banco. **Anexo N° 8***

2. Mejora y conservación de la red vial fundamental

2.1 Contratos de mantenimiento basados en desempeño y la construcción de capacidades del MOPC en la gestión de contratos basados en desempeño

(i) Contratos de Mantenimiento por Niveles de Servicio (GMANS)

GMANS 1 (Fiscalización de de Obras)

Según nota del Banco, en fecha 29 de enero de 2008, se recibe la no objeción a la lista corta para la contratación de los servicios de consultoría para la Fiscalización de Obras del GMANS 1, quedando conformada la lista corta de la siguiente manera:

N°	Firmas	Nacionalidad	Empresa Lider
1	Consorcio CIVIAL- Victor Bogado	Chileno - Paraguayo	Chilena
2	Consorcio IATASA - SERVINGCI	Paraguayo - Argentino	Paraguaya
3	Consorcio ENGEVIX y Asociados	Brasileño - Paraguayo	Brasileña
4	Consorcio CESEL - CIA	Peruano - Paraguayo	Peruana
5	Consorcio PARBRAS	Brasileño - Paraguayo	Brasileña
6	Consorcio ELECTROPAR - APPLUS	Paraguayo - Española	Paraguaya

El 19 de febrero de 2008, según nota UPGP N° 11/08, se remite a consideración del Banco. Los Pliegos para la Fiscalización de Contratos de Gestión y Mantenimientos por Niveles de Servicios al cual se le introdujeron las modificaciones sugeridas por el Banco.

Por Resolución Ministerial N° 231 de fecha 6 de marzo de 2008, se aprueba la lista corta de consultores precalificados para la convocatoria a la “Expresión de Interés para la Fiscalización de Obras por Gestión y Mantenimiento por Niveles de Servicios (GMANS).

*El 13 de mayo de 2008 se recibe del Banco, la no objeción al documento de Pedido de Propuestas y autoriza a que se proceda con el proceso licitarlo para contratar el servicio de consultoría en referencia. **Anexo N° 9***

GMANS 2; 5 y URBANO (Fiscalización de Obras)

La UPGP realizó la invitación a presentar expresiones de interés para la Fiscalización de Obras de Gestión y Mantenimiento por Niveles de Servicios para los referidos GMANS.

En fecha 9 de abril del 2008, vía Memorándum UOC N° 329/08, se remite a la UPGP el Listado de (23) veintitrés empresas y consorcios de empresas que presentaron el “Expresión de Interés” para el referido servicio.

El resultado de la evaluación fue presentada a consideración del Banco, según nota UPGP N° 51/08 de fecha 30 de mayo de 2008. El Banco otorgó su no objeción a la citada lista corta por nota de fecha 7 de junio de 2008.

Las listas costas seleccionadas son las siguientes:

PARA GMANS 5

1	Consortio CAMINOS DEL PARAGUAY (Gago Tonin S.A. - Jaime Lande & Asociados S.A. - Electromon S.A.)	Argentina - Paraguaya	Argentina
2	Consortio CIA - GRIMAUX	Argentina - Paraguaya	Argentina
3	Consortio PARBRAS (Consultora M y C S.A. - STRATA ENGENHARIA LTDA)	Brasileña - Paraguaya	Paraguaya
4	CONCOL (Consultoría Colombiana)	Colombiana	Colombiana
5	Consortio INTEC S.A. & ASOCIADOS	Paraguaya	Paraguaya
6	Consortio CONSULPAR - ESTEIO (Consultora Paraguaya S.A. - Steio Engenharia e Aerolevantamentos S.A.)	Brasileña - Paraguaya	Brasileña

PARA GMANS 2

1	Consortio ITYAC – CIALPA	Argentina - Paraguaya	Argentina
2	Consultora CIVIAL - BOGADO CONSULTORES (CIVIAL S.R.L. - Bogado Consultores LTDA.)	Chilena - Paraguaya	Chilena
3	Consortio ENGEVIX & ASOC. (OTEC S.A. - ENGEVIX S.A.)	Brasileña - Paraguaya	Brasileña
4	Consortio de INGENIERIA VIAL (GEOCON S.A. - FIGUEIREDO FERRAZ Consultoría e Engenharia de Projeto Ltda.)	Brasileña – Paraguaya	Brasileña
5	Consortio ELECTROPAR - APPLUS	Española - Paraguaya	Paraguaya
6	Consortio INCONAS - ELECTROMON - GEOLATINA (INCONAS S.A. - ELECTROMON S.A. - GEOLATINA S.A.)	Argentina - Paraguaya	Argentina

PARA GMANS URBANO

1	Consortio MANTENIMIENTO VIAL (Tecnoestudio S.A. - Consultores e Ingenieros - Asociación de Profesionales)	Hondureño - Paraguayo	Hondureño
2	Consortio SENDEROS DEL PARAGUAY (Gago Tonin S.A. - Jaime Lande & Asociados S.A. - Electromon S.A. - OSCA S.A.)	Argentino - Paraguayo	Paraguayo
3	Consortio CAEM y ASOCIADOS (Centro de Asesoramiento Empresarial Multidisciplinario - Tecnicon S.A. - Servingci S.R.L.)	Boliviano - Paraguayo	Boliviano
4	SETE VIAL Servicios Técnicos Viales (Hidrocontrol S.A.- Control S.A. - Servicio Técnico de Engenharia)	Brasileño - Paraguayo	Brasileño
5	Consortio DUCTOR - INGSER (Ingeniería de Servicios S.A. - Ductor Implantação de Projectos S.A.)	Brasileño - Paraguayo	Brasileño
6	Consultora GUARANI S.A. INGENIEROS CIVILES	Paraguaya	Paraguayo

En fecha 26 de junio de 2008, según Acta de Evaluación del Comité de Evaluación de Ofertas emite el Dictamen de Aprobación de las listas cortas, el cual será homologado por Resolución Ministerial. **Anexo N° 10**

2.2 Plan Maestro de Peajes y Optimización de Peajes

Según Memorándum UPGP N° 33/2008 de fecha 12 de marzo de 2008, se eleva a consideración del Gabinete del Viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones, la evaluación de la Manifestación de Interés para la Ejecución de los Servicios de Consultoría de un Plan Maestro para el Mejoramiento del sistema de Recaudación de Peaje.

El 24 de marzo de 2008, por nota UPGP N° 28/08 se remite al Banco a fin de someter a la No Objeción del Banco, la lista corta del referido servicio de consultoría.

En fecha 25 de marzo, vía nota del Banco, se recibe la no objeción a la lista corta, quedando conformada de la siguiente manera:

N°	FIRMAS / CONSORCIOS	NACIONALIDAD	EMPRESA LIDER
1	Consortio ENGEVIX & ASOC. (Engevix Engenharia S.A. - Oficina Técnica Consultora S.A.)	Brasileira - Paraguaya	Brasileira
2	Consortio CSI - GEIPEX (CSI Ingenieros S.A. - Geipex Paraguay S.A.)	Uruguay - Paraguaya	Uruguay
3	Consortio de Servicios Técnicos de Control Vial SETECOVI (Servicios Técnicos de Engenharia S.A. - Control S.A.)	Brasileira - Paraguaya	Brasileira
4	ADVANCED LOGISTICS GROUP S.A.	Española	Española
5	Consortio SERVINGCI - AMERICAN TRAFFIC (Servingci S.R.L. - American Traffic S.A.)	Argentina - Paraguaya	Argentina
6	Consortio GRIMAUX - INGSER (Consultoría Oscar Grimaux SAT - Ingeniería de Servicios S.A.)	Argentina - Paraguaya	Argentina

Según Acta del Comité de Ofertas del MOPC, se emite el Dictamen de fecha 29 de abril de 2008, por el cual se aprueba la lista corta del Llamado MOPC N° 86/2007, siendo el mismo homologado por Resolución Ministerial N° 740 de fecha 19 de mayo de 2008. **Anexo N° 11**

3. Mejora y Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada

3.1 Obras de mejora y mantenimiento y estudios de preparación y preinversión

(i) Obras de Mejoramiento de caminos No Pavimentados

Dpto. de Caaguazú

PY18	PY08 - CECILIO BAEZ
PY18	CECILIO BAEZ - SAN JOAQUIN
PY18	SAN JOAQUIN - SAN ANTONIO - YHU
	CAAGUAZÚ - AGUA - MOJÓN 7 - RUTA YHU CAAGUAZÚ (PY13)
	PY13 - 3 DE FEBRERO - TORO CANGUE - YHOVY CENTRAL - RAÚL OVIEDO

	YHOVY CENTRAL - J.E. ESTIGARRIBIA (CALLE 2)
E10	PUNTA DE ASFALTADO (REPATRIACION) – ARROYITO
E13	PY02 (KM 155) - CRUCE ALTO - R I 3 CORRALES
E01	CARAYAO - CLETO ROMERO (A° MOLINA)
E08	PY08 (KM 140) CRUCE CAPILLITA - DESVIO CALLE 4 SANTA LIBRADA
E11	JUAN MANUEL FRUTOS - 3 DE FEBRERO
E05	PY08 – CRUCE MAINUMBY
E03	NUEVA LONDRES - LA PASTORA
E08	CALLE 4 DESVIO SANTA LIBRADA - ESC. Nº 810 CRUCE ALTO
	RUTA 7 - 3 DE NOVIEMBRE
	PY08 - LA PASTORA
	EMPALME YHU -TARUMAÍ-CARPA CUÉ-SAN JOAQUÍN

Dpto. de Caazapá

	SAN JUAN NEPOMUCENO - ABAI - TARUMA – TUNA
	SAN JUAN NEPOMUCENO - RÍO TAYAY
PY15	CAAZAPÁ – BOQUERÓN
F05	CRUCE A LIMA (F-01) - RIO TEBICUARY (LÍMITE DPTAL.)
PY20	SAN FRANCISCO - SAN JUAN NEPOMUCENO
F05	SAN AGUSTIN - TUPARENDA - LTE. DEPARTAMENTAL
F01	SAN MIGUEL YARATI-I – YATAITY
F01	YATAITY (YUTY) - SAN FRANCISCO
F05	BOQUERÓN - SAN FRANCISCO
.	RÍO TAYAY – TAVAÍ
F01	ISLA YOBAI - BUENA VISTA

Dpto. de San Pedro

B13	PY08 (RUTA OVIEDO SANTANI) – UNION
B13	UNIÓN - GUAICA - INTERSECCIÓN PY03
B13	CRUCE LIBERACIÓN (PY08) – CHORE
B09	CHORE - GRAL. AQUINO

B08	CHORE - COLONIA COCUERA
B08	COLONIA COCUERA - SAN PABLO
B07	VILLA DEL ROSARIO - ESTERO YETYTY
B03	SAN PEDRO - PIRI PUCU
PY11	NARANJITO - SAN VICENTE
PY11	SAN VICENTE - ARROYO ITANARA
PY11	LIMA – QUIINDY
PY16	TACUATI - PY08 (COLONIA RIO VERDE)
PY11	QUIINDY – NARANJITO
B06	NARANJITO A RUTA PY08 (GRAL. RESQUIN)

(ii) Fiscalización de Obras de Mejoramiento de Caminos no Pavimentados

Según nota UPGP N° 19/08 de fecha 29 de febrero de 2008, se eleva a consideración para la no objeción del Banco la conformación de la Lista corta de la Manifestación de Interés para los Servicios de Consultoría para la Fiscalización de Obras de Mejoramiento de los Caminos no Pavimentados de los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapá.

El 17 de marzo de 2008, a través de la nota remitida por el Banco, se recibe la no objeción a la lista corta para los servicios de referencia.

Por Resolución N° 471 de fecha 19 de mayo de 2008, se aprueba las listas cortas de empresas precalificados en el Llamado N° 56/2007, las mismas quedaron conformadas de la siguiente manera:

DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO

N°	FIRMAS / CONSORCIOS	NACIONALIDAD	EMPRESA LIDER
1	CONCOL (Consultoría Colombiana S.A.)	Colombia	Colombia
2	Consortio ICAP - GAGO TONIN (ICAP Consultores e Ingenieros S.A. - Gago Tonin S.A.)	Paraguayo - Argentina	Argentina
3	Servicios Técnicos de Control Vial SETECOVI (Servicios Técnicos de Engenharia S.A. - Control S.A.)	Paraguayo - Brasileira	Brasileira
4	Consortio CAEM - GEOLATINA (Centro de Asesoramiento Empresarial Multidisciplinario Ltda. - Consultora Geolatina S.A.)	Paraguayo - Boliviana	Boliviana
5	Consortio ENGEVIX Y ASOC. (ENGEVIX ENGENHARIA S.A. - Oficina Técnica Consultora S.A.)	Paraguayo - Brasileira	Brasileira
6	Consortio Técnica y Proyectos S.A. (TYPSA) - Ingeniería y Consultoría de Calidad S.A. (ICASA)	Paraguayo - Española	Española

DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ

Nº	FIRMAS / CONSORCIOS	NACIONALIDAD	EMPRESA LIDER
1	<i>Consortio FIGUEIREDO FERRAZ - COMYC SCSA (Consultora M y C S.A. - Figueiredo Ferraz Engenharia de Projecto Ltda.)</i>	<i>Paraguayo - Brasileira</i>	<i>Brasileira</i>
2	CESEL S.A. Ingenieros	<i>Peruana</i>	<i>Peruana</i>
3	TECNO DINAMICA S.R.L.	<i>Paraguaya</i>	<i>Paraguaya</i>
4	<i>Consortio FISCALIZADOR CAMINERO (ASP Consultores - GEIPEX Paraguay S.A.)</i>	<i>Paraguayo - Hondureña</i>	<i>Hondureña</i>
5	<i>Consortio CONSULTEC - MERCOSUL (Consultec S.R.L. - Merco Consul S.A.)</i>	<i>Paraguaya</i>	<i>Paraguaya</i>
6	CONSULPAR S.A.	<i>Paraguaya</i>	<i>Paraguaya</i>

DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ

Nº	FIRMAS / CONSORCIOS	NACIONALIDAD	EMPRESA LIDER
1	<i>Consortio IATASA - SERVINGCI (Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina Sociedad Anónima de Servicios Profesionales - SERVINGCI S.R.L.)</i>	<i>Paraguayo - Argentina</i>	<i>Paraguayo</i>
2	<i>Consortio FISCALIZADOR ELECTROPAR - APPLUS (Electropar S.R.L. - Applus Norcontrol S.L.U.)</i>	<i>Paraguayo - Española</i>	<i>Paraguayo</i>
3	<i>Consortio CIA - GRIMAU (Compañía de Ingenieros Asociados - Consultoría Oscar Grimaux y Asociados Sociedad Anónima Técnica)</i>	<i>Paraguayo - Argentina</i>	<i>Argentina</i>
4	<i>Consortio INCONPAR - NORONHA (Noronha Engenharia S.A. - Inconpar S.A.)</i>	<i>Paraguayo - Brasileira</i>	<i>Paraguayo</i>
5	<i>Consortio GEOCON Y ASOCIADOS (GEOCON S.A. - STRATA Engenharia Ltda.)</i>	<i>Paraguayo - Brasileira</i>	<i>Brasileira</i>
6	<i>Consortio GUARANI - ELECTROMON (Consultora GUARANI S.A. Ingenieros Civiles - Electromon S.A. Consultora)</i>	<i>Paraguaya</i>	<i>Paraguaya</i>

Anexo Nº 12

3.2 Readequación del Edificio y Programa de Desarrollo de Capacidades para Oficinas Distritales y Regionales del MOPC y Gobiernos Locales

- (i) Mejorar la infraestructura, sistemas y equipamiento en las Oficinas Distritales del MOPC para mejorar la administración vial y el contrato para mantenimiento;
- (ii) Construcción de Capacidad para el personal de los Distritos del MOPC sobre la administración de contratos de mantenimiento;
- (iii) Programa de Construcción de Capacidad comenzando con la planificación y administración de mantenimiento de rutas para los Gobiernos Locales y Regionales.

3.3 Implementación del Plan de Pueblos Indígenas y Plan de Gestión Ambiental

- (i) Plan de Gestión Ambiental
- (ii) Plan de Pueblos Indígenas

A. Ejecución del Plan de Adquisiciones

Considerando la aprobación del préstamo y la asignación efectiva de los recursos financieros en el Presupuesto General de Gastos del 2008, se prosiguieron con las convocatorias para los servicios de consultorías, entre los cuales se pueden citar:

- *Levantamiento de una encuesta por muestreo a nivel de hogares y a nivel de comunidades para la evaluación de impacto del proyecto”*
- *Levantamiento de una encuesta a empresas de transporte de cargas, pasajeros y usuarios de los caminos para la evaluación de impacto del proyecto”.*
- *Plan de Inversión Vial*
- *Plan de Conteo de Vehículos*
- *Plan de Mejoramiento de Peajes*
- *Fiscalización de GMANS 1*
- *Fiscalización de Caminos No Pavimentados*
- *Fiscalización GMANS 2, 5 y Urbano*
- *Servicios de Auditoría Financiera del Préstamo*
- *Servicio de Consultoría para Asesoramiento de la Gestión y Monitoreo del Proyecto*

En el Anexo N° 13 se presenta el Plan de Implementación

B. Informe financiero intermedio *Se ha recibido de la Dirección de Crédito Público el Estado de Ejecución del Programa al 30 de junio de 2008, en el cual no se presenta avance financiero en el semestre analizado, en razón de la no ejecución de las contrataciones. **Anexo N° 14***

C. Información financiera y proyecciones *(No se presenta avance financiero en el semestre analizado, en razón de la no ejecución de las contrataciones)*

III. Monitoreo de Implementación del IGAP

*Por nota DAT/MB N° 75/08 de la Dirección de Auditoría Interna, se remite a la UPGP la Tabla A13_2. Marco de Control de Gobernabilidad Mejorada correspondiente al primer semestre de 2008. **Anexo N° 15***

IV. Salvaguardias Sociales y Ambientales *(No se presenta avance en las salvaguardias Sociales y ambientales, en razón de la no ejecución de obras)*

V. Monitoreo y Evaluación de Resultados

En relación al Monitoreo y Evaluación de Resultados del Proyecto, se puede mencionar que en el punto de Indicadores de Resultados Intermedios del Componente I, de fecha 5 de febrero de 2007, por Resolución Ministerial N° 48/07 es creada la Dirección de Planificación Vial dependiente del Gabinete del Viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones. Igualmente se ha diseñado una

*“Estrategia Vial del Paraguay”. Es importante resaltar que en el primer semestre del 2008, se la avanzado en la preparación de las contrataciones de los servicios de consultorías para Encuestas de Hogares y de Transporte para elaborar la línea base del Proyecto, elaboración del Plan Vial, mejoramiento del sistema de peajes, fiscalización de Obras de los GMANS y caminos no pavimentados y auditoría del proyecto. **Anexo N° 16***

VI. Anexos